


	COMPTEURS			CONCENTRATEURS				REPETEURS				Informations	Date mise en service	Service	ESPACE CLIENT		
	Renouvelés A renouveler	Restants	Avancement	Posés A poser	Restants	Avancement	Cpts FN O	Posés A poser	Restants	Avancement	Cpts FN C						
TEYRAN	1794	0	100,0%	2	0	100,0%	784	135	0	100,00%	976	En service	01/03/2011		297	17%	
CASTRIES	1794			2				135				En service	01/10/2011		300	14%	
ST JEAN DE CORNIES	2050	168	92,4%	1	0	100,0%	915	121	9	93,08%	1043	En service	14/06/2012		42	17%	
SAUSSINES	2218			1				130				En service	14/06/2012		48	12%	
ST HILAIRE DE BEAUVOIR	232	13	94,7%	1	0	100,0%	174	14	0	100,00%	54	En service	14/06/2012		22	15%	
BOISSERON	245			1				14				En service	14/06/2012		82	12%	
GALARGUES	380	11	97,2%	Concentrateur commun avec Boisseron				26	32	0	100,00%	344	En service	14/06/2012		25	9%
GARRIGUES	391	14	90,5%	1	0	100,0%	76	32	1	91,67%	45	Opérationnel	25/07/2012		-	-	
CAMPAGNE	133	42	94,0%	1	1	50,0%	25	11	0	100,00%	602	Opérationnel	25/07/2012		-	-	
BUZIGNARGUES	147	22	91,7%	1	0	100,0%	106	12	1	90,91%	106	Opérationnel	25/07/2012		-	-	
RESTINCLIERES	657	6	91,9%	Concentrateur commun avec Campagne et Galargues				52	51	0	100,00%	13	En attente conseil - déploiement répéteurs mois d'août	17/09/2012		-	-
BEAULIEU	699	5	95,8%	1	0	100,0%	77	8	1	88,89%	27	En attente conseil - déploiement répéteurs mois d'août	17/09/2012		-	-	
ST DREZERY	243	9	92,6%	1	0	100,0%	112	9	5	0,00%		En attente conseil - déploiement répéteurs mois d'août	17/09/2012		-	-	
ST GENIES DES MOURGUES	243	15	97,6%	1	0	100,0%	246	0	36	0,00%	347	Déploiement des répéteurs au mois de juillet et août	17/09/2012		-	-	
CLAPIERS	629	17	97,2%	1	0	100,0%	60	36	0	100,00%		En attente retour convention délibérée Mairie - Prévion pose 1er semestre 2012 - Déploiement des répéteurs mois de juillet	22/10/2012		-	-	
GUZARGUES	589	91	89,2%	1	0	100,0%	21	0	36	0,00%		Salle communale: en attente délibération mairie - pose 1er semestre 2012 - déploiement des répéteurs mois de juillet	22/10/2012		-	-	
MONTAUD	606	65	91,8%	1	0	100,0%	136	0	36	0,00%		Pose d'un mat à la STEP - Mairie favorable - conventions signées - Matériel commandé - pose répéteurs septembre	22/10/2012		-	-	
STE CROIX DE QUINTILLARGUES	752	228	87,8%	1	0	100,0%		0	25	0,00%		En attente de la pose du concentrateur à Ste croix	22/10/2012		-	-	
FONTANES	843	2	98,9%	1	1	0,0%		0	34	0,00%		Pose du ceoncentrateur sur le réservoir - panneaux solaire	22/10/2012		-	-	
ST BAUZILLE DE MONTMEL	725	0	100,0%	1	1	0,0%		0	0	0,00%		Pose des répéteurs août - septembre	17/12/2012		-	-	
CASTELNAU LE LEZ	790	0	100,0%	1	1	0,0%		0	208	0,00%		Halles des sports - Ecoles: demande faite - En attente	17/12/2012		-	-	
BAILLARGUES	1646	88	96,3%	2	2	0,0%		0	100	0,00%		Pas d'emplacement	-		-	-	
ASSAS	1874	10	98,3%	2	1	0,0%		0	24	0,00%		Pas d'emplacement	-		-	-	
ST VINCENT DE BARBEYRARGUES	173	21	92,8%	1	1	0,0%		0	12	0,00%							
SMGC	19249	1435	93,1%	15	11	57,7%	2815	463	568	44,91%	3840						
	20684			26				1031									

816 4%



Communes dont la télérelève est totalement en service
Communes dont la télérelève est totalement opérationnelle et prête à mettre en service
Communes dont les concentrateurs sont posés et en service - poses des répéteurs prochainement
Communes dont les concentrateurs sont posés mais pas encore en service - poses des répéteurs prochainement
Communes dont les concentrateurs sont posés et prêts à être mis en service - déploiement des compteurs en cours
Communes dont les emplacements sont déterminés et où les concentrateurs restent à poser - dans l'attente d'autorisation
Communes dont les emplacements ne sont pas déterminés